

## □ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

|                   |  |          |                 |              |             |       |             |     |    |
|-------------------|--|----------|-----------------|--------------|-------------|-------|-------------|-----|----|
| 관리번호              | 3-13   | 공 약 사업명  | 온정천 구름다리(보도) 조성 |              |             |       |             |     |    |
| 사업주체              | 창녕군  | 완료시기     | 임기내             | 공약 이행도       |             |       |             |     |    |
| 총사업비              | 1,500백만 원<br>(균 1,500)   |          |                 | 완료           | 이행 후 계속 추진  | 정상 추진 | 일부 추진       | 보류  | 폐기 |
|                   |  |          |                 |              |             | ○     |             |     |    |
| 사업개요              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 부곡면 청암리 735-3 일원</li> <li>○ 사업기간: 2023. 8. 1.~2025. 12. 31.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량 건설 1개소(L≒50m, B=2.5m)</li> </ul> </li> </ul> |          |                 |              |             |       |             |     |    |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분  | 총 액      | 기투자             | 임기내          |             |       |             | 임기후 |    |
|                   |  |          |                 | 2023년        | 2024년       | 2025년 | 2026년       |     |    |
|                   | 계  | 1,500    | -               | -            | 100         | 1,400 | -           | -   |    |
|                   | 국 비  | -        | -               | -            | -           | -     | -           | -   |    |
|                   | 도 비  | -        | -               | -            | -           | -     | -           | -   |    |
|                   | 군 비  | 1,500    | -               | -            | 100         | 1,400 | -           | -   |    |
| 민자등               | -  | -        | -               | -            | -           | -     | -           |     |    |
| 추진현황              | ○ 사업계획 수립 : 2023. 7.   |          |                 |              |             |       |             |     |    |
| 공 약 이행률           | 10%  | 2024년 목표 |                 | 실시설계 및 공사 착공 |             |       |             |     |    |
| 문제점 및 대책          | ○ 정상 추진 준비중  |          |                 |              |             |       |             |     |    |
| 향후계획              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본계획 및 실시설계 추진 : 2024. 4.</li> <li>○ 하천점용허가 등 행정절차 완료 : 2024. 12.</li> <li>○ 공사 착공 : 2025. 2.</li> <li>○ 공사 준공 : 2025. 8.</li> </ul>                                      |          |                 |              |             |       |             |     |    |
| 주관부서 (팀 명)        | 관광체육과 (체육지원팀)  | 부서장      | 손전식 (☎1520)     | 팀 장          | 유재선 (☎1482) | 담당자   | 김태현 (☎1483) |     |    |

위치도

