


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	2-11	공 약 사업명	창녕영산 행복주택 건설사업						
사업주체	민간	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	22,400백만 원 (균 4,000, 기타 18,400)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 영산면 서리 175번지 일원 ○ 사업기간: 2019.~2025.(7년간) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적: 8,027㎡, 연면적 8,581.4㎡ - 층/동 수: 12층 / 3동 - 주차대수: 지상 110대 - 입주대상: 청년, 신혼부부, 주거급여 수급자, 고령자 - 세대비율: 25㎡ (76세대) / 36㎡ (28세대) / 44㎡ (46세대) ○ 시 행 사: 한국토지주택공사 경남본부 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	22,400	5,900	9,200	7,300	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
민자 등	18,400	1,900	9,200	7,300	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ LH 창녕영산 행복주택지구 후보지 선정 : 2019. 9. ○ 구 영산고등학교 철거공사 : 2021. 6. ○ 창녕영산 행복주택사업 업무실시협약 체결 : 2021. 12. ○ 주택건설사업계획승인 : 2022. 7. ○ 공공지원금 및 문화재 발굴비 지급 : 2022. 12. ○ 공사 착공 : 2023. 5. 								
공 약 이행률	13.1%		2024년 목 표	90%					
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사현장 지하터파기 토사(18,000㎡) 야적부지 확보에 따른 공사기간 연장(122일) ○ 길곡면 오호리 1390번지 야적으로 해결 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주자 모집 : 2024. 5. ○ 공사 준공 : 2025. 6. ○ 입 주 : 2025. 9. 								
주관부서 (팀 명)	도시건축과 (주택팀)	부서장	신근기 (☎1380)	팀 장	정재호 (☎1382)	담당자	김진성 (☎1385)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진