

□ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|----|
| 관리번호 | 4-8 | 공 약 사업명 | 길곡 증산 오폐수 처리시설 이설 | | | | | | |
| 사업주체 | 창녕군 | 완료시기 | 임기후 (2028) | 공약 이행도 | | | | | |
| 총사업비 | 14,687백만 원 (국 7,852, 도 1,047, 군 2,647, 기금 3,141) | | | 완료 | 이행 후 계속 추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 보류 | 폐기 |
| | | | | | | ○ | | | |
| 사업개요 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 차: 길곡면 증산·길곡리 일원 ○ 사업기간: 2024년~2028년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하수관로 정비 L=15.8km, 하수처리시설 증설(135m³/일→200m³/일) 및 이설 | | | | | | | | |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분 | 총 액 | 기투자 | 임기내 | | | | 임기후 | |
| | | | | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | | |
| | 계 | 14,687 | - | - | 1,600 | - | 700 | 12,387 | |
| | 국 비 | 7,852 | - | - | - | - | 420 | 7,432 | |
| | 도 비 | 1,047 | - | - | - | - | 56 | 991 | |
| | 군 비 | 2,647 | - | - | 1,600 | - | 56 | 991 | |
| 민자등 | 3,141 | - | - | - | - | 168 | 2,973 | | |
| 추진현황 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 길곡 증산마을 하수처리장(135m³/일) 설치 : '00. 04. ○ 증산마을 하수도 처리시설 기술진단 : '20. 11. ○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 발주 준비 : '24. 03. | | | | | | | | |
| 공 약 이행률 | 10% | 2024년 목표 | | 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 추진 시 공약사항 반영 | | | | | |
| 문제점 및 대책 | <p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 하수도정비 기본계획에 반영되지 않아 국비 지원이 불가능한 실정임. <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 창녕군 하수도정비 기본계획(변경) 수립(2024~2025년) 용역 시 하수도정비 기본계획에 반영하고 환경부 협의 거쳐 공약사항 적극 반영토록 노력 | | | | | | | | |
| 향후계획 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도정비 기본계획(변경)(길곡 증산 일원) : '24. 01.~'25. 12. ○ 길곡 증산 마을하수도(증설) 사업시행 : '26. 01.~'28. 12. ○ 길곡 증산 오폐수 처리시설 정비완료 : '28. 12. | | | | | | | | |
| 주관부서 (팀 명) | 수도과 (하수도팀) | 부서장 | 이문혁 (☎6450) | 팀 장 | 하주화 (☎6492) | 담당자 | 성상철 (☎6493) | | |

