

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-10	공약사업명	지방도1080호선 효정지구 도로선형 개선사업					
사업주체	경남도	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	700백만 원 (도 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 대지면 효정리 512번지 일원 ○ 사업기간: 2024년 ○ 사업내용: 도로선형 개선 L=0.2km							
추진실적	○ 실시설계 착공 및 준공(군 시행) : 2023. 6.~10.							
공 약 이 행 른	30%	2024년 목표	도비 예산 확보					
향 후 추진계획	○ 경상남도 도로관리사업소에 사업 건의							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	700			700			
	국 비							
	도 비	350			350			
	군 비	350			350			
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	