

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-12	공약사업명	노단이~광동간 도로 확포장					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	2,500백만 원 (도 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕읍 옥천리 일원 ○ 사업기간: 2022년~2025년 ○ 사업내용: 도로확포장 L=0.98km, B=8.0m							
추진실적	○ 실시설계용역 및 완료 : 2015. 1.~6. ○ 토지보상 협의 등 행정절차 추진 : 2021. 8.~ 2022. 6. ○ 공사 착공 : 2022. 7.							
공 약 이 행 률	90%	2024년 목표	공사 준공					
향 후 추진계획	○ 공사 준공 : 2024. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	2,500	1,500	1,000				
	국 비							
	도 비	2,500	1,500	1,000				
	군 비							
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	