

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-14	공약사업명	부곡 굴말~원동간 도로 확포장					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	650백만 원 (군 650)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 부곡면 부곡리 380번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 6. ~ 2024. 12. ○ 사업내용 - 도로확포장 L=340m, B=4.0m							
추진실적	○ 실시설계용역 :2023. 6. ~ 2023. 8. ○ 주민설명회 개최 :2023. 8. ○ 분할측량 및 편입토지 감정평가 실시:2023. 11. ~ 2023. 12.							
공 약 이 행 른	20%	2024년 목표	보상협의 완료 및 공사 준공					
향 후 추진계획	○ 보상금 산정 및 협의 : 2024. 1. ○ 공사 착공 : 2024. 3. ○ 공사 준공 : 2024. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	650		400	250			
	국 비							
	도 비							
	군 비	650		400	250			
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	차인택 (☎1754)	