

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-8	공약사업명	길곡 증산 오폐수 처리시설 이설					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	14,687백만 원 (국 7,852, 도 1,047, 군 2,647, 기타 3,141)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕군 길곡면 증산·길곡리 일원 ○ 사업기간: 2024년 ~ 2028년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 하수처리시설 증설 및 이설(135m³/일→200m³/일) - 하수관로 정비 L=15.8km 							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 길곡 증산마을 하수처리장(135m³/일) 설치: 2000. 4. ○ 증산마을 하수도 처리시설 기술진단 : 2020.11. ○ 군수공약사업 실천계획보고 : 2023. 7. 							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표		하수도정비 기본계획(변경) 수립				
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도정비 기본계획(변경) 수립 및 승인: 2024. 3. ~ 2025.12. ○ 실시설계용역 및 자원협약 : 2026. 1. ~ 2026.12. ○ 환경부 자원협약 : 2027. 1. ~ 2027. 2. ○ 공사착공 및 준공 : 2027. 3. ~ 2028.12. 							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	14,687			1,600		700	12,387
	국 비	7,852					420	4,432
	도 비	1,047					56	911
	군 비	2,647			1,600		56	911
	기 금	3,141					168	2,973
자 체 점검결과	○ 공약사업 추진에 따른 『2024년 창녕군 하수도정비 기본계획 (변경) 수립 용역』 시행을 위한 예산확보 완료 (금1,600백만원)							
주관부서 (팀 명)	수도과 (하수도)	부서장	이문혁 (☎6450)	팀 장	하주화 (☎6492)	담당자	성상철 (☎6493)	