

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-1	공 약 사업명	우포늪 생태치유 코스 개발						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	1,535백만 원 (국 700, 도 90, 군 745)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕군 우포늪 일원 ○ 사업기간: 2023. 8.~2025. 12. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 생태치유 코스 조성 1식 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,535	-	35	500	1,000	-	-	
	국 비	700	-	-	-	700	-	-	
	도 비	90	-	-	-	90	-	-	
	군 비	745	-	35	500	210	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	○ 우포늪 생태치유 코스 개발 타당성조사 용역 시행: 2023. 8.								
공 약 이행률	20%	2024년 목표		관계기관 협의 및 실시설계					
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경부, 낙동강유역환경청 등 관계기관 사업 승인 ○ 원활한 사업추진을 위한 국·도비 확보 필요 <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관 지속적인 협의 ○ 2025년 우포늪 보전이용시설 설치(신규) 국도비 신청 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관계기관 협의 : 2024. 3. ○ 타당성조사 완료 : 2024. 4. ○ 실시설계 시행 : 2024. 4.~10 ○ 공사 착공 및 준공 : 2024. 12.~2025. 12. 								
주관부서 (팀 명)	우포생태 따오기과 (생태정책팀)	부서장	이선준 (☎1550)	팀 장	정호근 (☎2121)	담당자	김시훈 (☎2125)		

