

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-10	공 약 사업명	지방도1080호선 효정지구 도로선형 개선사업					
사업주체	경남도	완료시기	임기내	공약 이행도				
총사업비	700백만 원 (도 700)		완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 대지면 효정리 512번지 일원 ○ 사업기간: 2023.~2025. ○ 사업내용: 도로선형 개선 L=0.2km 							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후
				2023년	2024년	2025년	2026년	
	계	700	-	-	700	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	700	-	-	700	-	-	-
	군 비	-	-	-	-	-	-	-
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 착공 및 준공(군 시행) : 2023. 6.~10. ○ 경상남도 도로관리사업소 사업 건의 : 2023. 10. 							
공 약 이행률	30%	2024년 목표		도비 예산 확보				
문제점 및 대책	○ 해당없음.							
향후계획	○ 2025년도 지방도 도비지원 경남도 방문 : 2024. 3월 말							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	

