

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-11	공 약 사업명	대지면 소재지 인도 추가 연결						
사업주체	경남도/ 창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	700백만 원 (도 500, 군 200)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
				○					
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 차: 대지면 모산리 일원 ○ 사업기간: 2023.~2024. ○ 사업내용: 보도정비 L=420m(신설 L=160m, 정비 L=260m) 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	700	-	700	-	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	500	-	500	-	-	-	-	
	군 비	200	-	200	-	-	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대지 모산지구 보도정비사업 건의(군→도사업소) : 2022. 12. 23. ○ 실시설계 착수(군) : 2023. 3. 2. ○ 편입물건 감정평가 : 2023. 5. 4. ○ 경상남도도로관리사업소 사업비 재배정(도비) : 2023. 7. 6. ○ 공사 착공 : 2023. 9. 7. 								
공 약 이행률	100%	2024년 목표		공사 준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	○ 공사 준공 : 2024. 3월 말								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	김윤겸 (☎1764)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진