

## □ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-13	공 약 사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업						
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	공약 이행도					
총사업비	5,000백만 원 (도 4,250, 군 750)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 영산면 일원</li> <li>○ 사업기간: 2024.~2026. (3개년)</li> <li>○ 사업내용: 화물자동차 공영차고지 조성</li> <li>○ 사 업 량: 차고지 1식, 부대시설 1동</li> </ul>								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,000	-	-	100	2,900	2,000	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	4,250	-	-	85	2,465	1,700	-	
	군 비	750	-	-	15	435	300	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4차 대도시권 광역교통시행계획 반영(국토교통부) : 2021. 7.</li> <li>○ 중기지방재정계획 반영 및 자체투자심사 실시 : 2022. 11.</li> <li>○ 2024년 지방 전환사업 균특 예산 신청 : 2023. 3.</li> <li>○ 입지 타당성조사 및 기본계획수립 용역 시행 : 2024. 3.~5.</li> </ul>								
공 약 이행률	10%	2024년 목표		기본계획 용역 및 행정절차 이행					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방 재정계획 반영 및 자체 투자 재심사실시 : 2024. 5.</li> <li>○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 : 2024. 6.~2025. 4.</li> <li>○ 토지 보상 협의 : 2025. 5.</li> <li>○ 착공 및 준공 : 2025. 5.~2026. 12.</li> </ul>								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (교통팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	윤철현 (☎1722)	담당자	최민진 (☎1725)		

# 증빙서류

## □ 현장사진



## 현장사진