

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-2	공 약 사업명	화왕산 치유의 숲 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,000백만원 (도 3,250, 군 1,750)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 고암면 감리 산60-1번지 일원 ○ 사업기간: 2020년~2025년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 치유의 숲 조성 A=66ha - 치유센터 2동, 치유 및 명상테크, 숲속유치원, 치유숲길, 탐방로 등 								
연도별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,000	3,500	1,500	-	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	3,250	2,275	975	-	-	-	-	
	군 비	1,750	1,225	525	-	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공립 치유의 숲 조성 공모사업 선정 : 2019. 3. ○ 설계용역 완료 : 2021. 6. ○ 치유의 숲 조성계획 승인(경상남도) : 2022. 11. ○ 사업 착공 : 2022. 12. 								
공 약 이행률	50%	2024년 목 표		공정률 80%					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 준공 : 2025. 4. ○ 치유의 숲 개장 : 2025. 5. 								
주관부서 (팀 명)	산림녹지과 (공원팀)	부서장	박남규 (☎1670)	팀 장	공규섭 (☎1662)	담당자	배용근 (☎1663)		

