


공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-4	공 약 사업명	창원 산업선(창녕 대합 산단 산업선) 건설						
사업주체	국가	완료시기	임기후	공약 이행도					
총사업비	1,399,900백만 원 (국 1,399,900)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 대합 산단 ↔ 창원 중앙역 ○ 사업기간: 2022.~ ○ 사업내용: 대합 산단에서 창원 중앙역까지 노선 신설 ○ 사 업 량: 창원 산업선(단선철도 L=54.9km 중 L=5.4km) 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,399,900	-	-	1,000	100,000	164,300	1,134,600	
	국 비	1,399,900	-	-	1,000	100,000	164,300	1,134,600	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	민자 등	-	-	-	-	-	-	-	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대선 지역공약(창원 산업선) 자료 제출 : 2019. 8. 20. ○ 대구 산업선 기본계획 고시 : 2022. 3. 25. ○ 창녕 대합 산단 산업선 사전타당성 조사용역 발주(국가철도공단): 2022. 6. 23. ○ 창녕 대합 산단 산업선 현장 실시(국가철도공단, 서울시립대) : 2022. 7. 15. ○ 제5차 국가철도망 구축계획 실무회의 참석 : 2024. 1. 9. 								
공 약 이행률	5%	2024년 목표		노선 반영 및 확정					
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가사업으로 장기간이 소요되는 사업임. <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 창원시, 함안군 등 주변 시군과 연계하여 조기 착공 건의 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국토교통부(경상남도) 업무 협의차 방문 : 2024. 4. ○ 창녕 대합 산단 산업선 조기 착공 건의 (국회의원, 국토교통부, 국가철도공단) ○ 제5차 국가철도망 기본계획(2030)에 창원 산업선이 반영될 수 있도록 협조 : 창녕군, 창원시, 함안군 연계 반영 공동 건의 								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (교통팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	윤철현 (☎1722)	담당자	-		

위치도 및 현황사진



위치도

-