

## 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-5	공 약 사업명	함양~창녕~울산간 고속도로 개통						
사업주체	국가	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,886,200백만 원 (국 5,886,200)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 함양~거창~합천~의령~창녕~밀양~울산</li> <li>○ 사업기간: 2010.~2025.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로 건설 L=144.8km(4차선)[창녕군 구간 L=14.64km]</li> </ul> </li> </ul>								
연도별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				입기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,886,200	4,986,200	300,000	300,000	300,000	-	-	
	국 비	5,886,200	4,986,200	300,000	300,000	300,000	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	-	-	-	-	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창녕~밀양 구간 공사착공 (L= 28.54km) : 2016. 10. ↳ 창녕구간 8.58km</li> <li>○ 합천~창녕 구간(12공구) 공사착공(L= 39.3km) : 2018. 2. ↳ 창녕구간 7.14km</li> <li>○ 함양~합천 구간 공사착공(L= 34.09km) : 2018. 2.</li> <li>○ 밀양~울산 구간 개통(L=45.2km) : 2020. 12.</li> </ul>								
공 약 이행률	60%	2024년 목 표		창녕~밀양간 도로 준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 창녕~밀양 구간 공사 준공 : 2024. 12.</li> <li>○ 함양~창녕 간 준공 : 2026. 12.</li> </ul>								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)		

