

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	1-8	공 약 사업명	시가지 공영주차장 확대 조성 (창녕읍, 남지읍, 영산면)						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	6,576백만 원 (도 2,594, 군 3,982)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	○ 위 치: 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소, 영산면 1개소 ○ 사업기간: 2023.~2024. (2개년) ○ 사 업 량: 시가지 공영주차장 조성 4개소								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	6,576	-	1,700	4,876	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	2,594	-	850	1,744	-	-	-	
	군 비	3,982	-	850	3,132	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	□ 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소, 영산면 1개소 ○ 창녕 교리 공영주차장 - 토지 보상 완료 : 2024. 1. - 실시설계 용역 착수 : 2024. 2. ○ 남지 남지 공영주차장, 남지 마산 공영주차장 - 토지 보상 완료 : 2023. 12. - 실시설계 용역 착수 : 2024. 2. ○ 영산면 시가지 공영주차장 조성사업 완료 : 2023. 11.								
공 약 이행률	25%		2024년 목표	100% 조성					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	○ 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소 실시설계 용역 완료: 2024. 4. ○ 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소 본공사 착공 : 2024. 5. ○ 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소 본공사 준공 : 2024. 12.								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (교통팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	윤철현 (☎1722)	담당자	윤희도 (☎1723)		

위치도



위치도(창녕읍 교리 984-3 일원)



위치도(남지읍 남지리 590-13번지 일원)

위치도



위치도(남지읍 마산리 957-3번지 일원)



위치도(영산면 성내리 510번지 일원)