

□ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	2-10	공 약 사업명	창녕읍·남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	31,721백만 원 (도 892, 군 14,157, 기타 16,672)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕읍·남지읍 일원 ○ 사업기간: 2013년~ ※ 남지읍: 2020년~ ○ 사업량(배관거리) <ul style="list-style-type: none"> - 창녕읍 34,167m - 남지읍 6,820.5m 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	31,721	23,981	1,370	314	757	757	4,542	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	892	80	57	115	80	80	480	
	군 비	14,157	8,055	1,243	115	593	593	3,558	
민자 등	16,672	15,846	70	84	84	84	504		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 남지읍 도시가스 배관공사 : 2023. 1.~12. ○ 2024년 창녕읍 도시가스 배관공사 : 2023. 1.~2024. 4. ○ 2024년 도시가스 사업구간 선정 : 2024. 1.~2. 								
공 약 이행률	30%	2024년 목표		2024년 사업구간 확정 및 추진					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진계획 수립 : 2024. 3.~4. ○ 착공 및 준공((주)경남에너지 시행) : 2024. 4.~12 ○ 2025년 도시가스 사업구간 수요조사 : 2024. 10.~12. ○ 정산 : 2024. 12.~2025. 2. 								
주관부서 (팀 명)	일자리경제과 (지역경제팀)	부서장	이성봉 (☎1680)	팀 장	우성분 (☎1682)	담당자	이서정 (☎1685)		

