

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	2-12	공약사업명	도천면 청사 이전						
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	공약 이행도					
총사업비	5,000백만 원 (균 5,000)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	○ 위 치: 도천면 일리 664 ○ 사업기간: 2023년~2027년 ○ 사업내용: 도천면사무소 청사 신축공사 건립 1식								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,000	-	50	100	-	650	4,200	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	-	-	-	-	-	-	-	
	군비	5,000	-	50	100	-	650	4,200	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	○ 도천면 청사 건립추진위원회 위촉 및 발족식 : 2023. 5. 19. ○ 중기 공유재산 관리계획 수립 및 반영 : 2023. 10. ○ 중기 지방재정계획 수립 및 반영 : 2023. 10. ○ 도천면 청사 신축사업 타당성 용역 : 2023. 12.								
공약이행률	10%	2024년 목 표		창녕군관리계획결정 용역 실시					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	○ 군관리계획(용도지역.공공청사) 결정(변경)용역 : 2024. 5. ○ 경남도 지방재정투자사업 심사 : 2026. 2. ○ 경남도 공공건축 사업계획 사전검토 : 2026. 3. ○ 건축설계공모 : 2026. 4~6. ○ 기본 및 실시 설계용역 : 2026. 6~8. ○ 경남도 건축 계약심사 : 2026. 9. ○ 공사착공 : 2026. 10. ○ 공사준공 : 2027. 12. 31.								
주관부서 (팀 명)	재무과 (공유재산팀)	부서장	윤희정 (☎1260)	팀 장	정해수 (☎1302)	담당자	김영덕 (☎1303)		

위치도



현황사진

