

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	2-8	공 약 사업명	장애인복지시설 집적화 단지조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,490백만 원 (지방소멸대응기금 3,160, 군 2,330)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕읍 탐하리 41번지 일원 ○ 사업기간: 2022년~2025년 ○ 사업내용: 장애인복지시설 신축 1식 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,490	-	950	2,724	1,816	-	-	
	지방소멸 대응기금	3,160	-	890	1,362	908	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	2,330	-	60	1,362	908	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 관리계획 승인 : 2022. 10. 7. ○ 지방재정투자 심사 승인 : 2022. 11. 14. ○ 부지 매입 : 2023. 3. 23. ○ 건축기획 설계용역 : 2023. 4.~8. ○ 공공건축 사업계획 사전검토 승인(도): 2023. 9. 5. ○ 공공건축 심의(군) : 2023. 10. 26. ○ 설계공모 및 심사 완료 : 2024. 2. 15. 								
공 약 이행률	20%		2024년 목표	건축설계 완료, 공사 착공					
문제점 및 대책	○ 정상적으로 추진되고 있음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시 설계 및 공사 계약심사(도) : 2024. 2.~2024. 9. ○ 착공 및 준공 : 2024. 10.~2025. 9. 								
주관부서 (팀 명)	행복나눔과 (장애인복지팀)	부서장	송필남 (☎1100)	팀 장	박시영 (☎2112)	담당자	-		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진