

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	2-9	공 약 사업명	노인회 창녕군지회 및 노인복지회관 엘리베이터 설치						
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	공약 이행도					
총사업비	500백만 원 (군비 500)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕읍 화왕산1로 26 외 4개소 ○ 사업기간: 2023년~2027년 ○ 사업내용: (사)대한노인회 창녕군지회 건물, 노인복지회관 3개소 및 남지종합복지관 1개소 내 엘리베이터 설치 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	500	-	-	-	-	50	450	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	500	-	-	-	-	50	450	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지회관 3개소 및 남지종합복지관 1개소 건물 내 엘리베이터 기 설치완료 ○ 노인회 지회 설치 의견 청취 및 관련법 검토 등 								
공 약 이행률	80%		2024년 목표	관련법 검토 및 노인회 기부채납 협의 추진					
문제점 및 대책	<p>【문제점】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 부지 내에는 일부 건축물 철거 필요 및 공간이 협소하여 엘리베이터 설치가 어렵고, 현 노인회 지회의 토지 및 건축물을 창녕군에 기부채납할 의사가 없어 신축도 어려움. <p>【대 책】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 엘리베이터 전문업체 현장확인과 관련법(소방기본법, 장애인 등편의법 등)을 면밀한 검토하고, 현 노인회 지회의 토지와 건축물을 창녕군으로 기부채납 협의의 지속적 추진 								
향후계획	○ 노인회 지회의 기부채납 시 부지 및 예산 확보								
주관부서 (팀 명)	노인여성 아동과 (노인복지팀)	부서장	석혜경 (☎1400)	팀 장	신선정 (☎1402)	담당자	곽은영 (☎1405)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진(현장 전경)

증빙서류



창녕노인복지회관



남지종합복지관



대합노인복지회관



영산노인복지회관

추진실적

(창녕노인복지회관 등 4개소 엘리베이터 설치 전경)