

□ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-10	공 약 사업명	중부권 파크골프장						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,600백만 원 (균 5,600)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 고암면 우천리 661번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 4.~2026. 8. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 파크골프장조성: 27홀 조성 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,600	-	200	1,500	3,000	900	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	균 비	5,600	-	200	1,500	3,000	900	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업타당성조사용역 및 기본계획 수립 : 2023. 9. ○ 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 : 2023. 11. ○ 토지보상계획 안내 : 2023. 12. 								
공 약 이행률	10%	2024년 목표		실시설계 완료					
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획에 따른 사업타당성 확보 완료 ○ 행정절차 및 인허가 협의 추진 이상없음. 								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모환경영향평가 협의 : 2025. 8. ○ 군관리계획 결정 및 실시계획 인가고시 : 2025. 9. ○ 국유지 손실보상 협의 : 2025. 10. ○ 공사 착공 : 2025. 9. ○ 공사 준공 : 2026. 8. 								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진