

## □ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-11	공 약 사업명	온천권 파크골프장						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	700백만 원 (군 700)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 부곡면 청암리 819번지 일원</li> <li>○ 사업기간: 2022. 10. 1.~2024. 5. 7.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파크골프장조성: 9홀 조성</li> </ul> </li> </ul>								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	700	-	700	-	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	700	-	700	-	-	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 완료 : 2023. 1.</li> <li>○ 소규모환경영향평가 및 하천점용허가 완료 : 2023. 7.~12.</li> <li>○ 농지타용도 일시사용 협의 완료 : 2023. 9.</li> <li>○ 공사 착공 : 2023. 11.</li> </ul>								
공 약 이행률	70%	2024년 목표		공사 준공					
문제점 및 대책	○ 사업추진 계획에 따른 일정 및 행정절차 이상없음.								
향후계획	○ 공사 준공 및 사업완료 : 2024. 5.								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)		

# 위치도 및 현황사진



위치도



현황사진