

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-12	공 약 사업명	부곡온천 활성화 (부곡하와이 중심, 경관 조명 설치)						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	1,500백만 원 (국 750, 도 225, 군 525)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 부곡면 거문리 일원 ○ 사업기간: 2024. 2.~2025. 9. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 온천중앙로 빛거리 조성 L=650m - 분수공원(A=3,891㎡ 및 소공원(A=3,118㎡) 야간 경관 조형물설치 - 벚꽃 산책길→부곡온천 빛거리 황톳길 조성 L=500m 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,500	-	-	1,500	-	-	-	
	국 비	750	-	-	750	-	-	-	
	도 비	225	-	-	225	-	-	-	
	군 비	525	-	-	525	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 경상남도 관광자원개발사업 국도비 사업비 확보 :2023. 11. 6. ○ 부곡온천 빛거리 조성사업 경관 조명 제작 및 설치 사업 시행 :2024. 2. 14. ○ 부곡온천 빛거리 황톳길 설계 및 공원조성계획(변경) 용역 시행 :2024. 2. 27. ○ 부곡온천 빛거리 조성사업 경관조명 제작 및 설치 제안서 평가위원(후보자) 모집: 2024. 3. 6.~11. 								
공 약 이행률	25%		2024년 목표	부곡온천 빛거리 공사 시행					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부곡온천 빛거리 조성사업 제안서 평가 : 2024. 4. 12. ○ 부곡온천 빛거리 황톳길 설계 및 공원조성계획(변경) : 2024. 3.~8. ○ 부곡온천 빛거리 조성사업 준공 : 2025. 9.(예정) 								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (온천팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	남현석 (☎1592)	담당자	김리호 (☎1593)		

위치도 및 현황사진



위치도 및 현황사진

증빙서류

2024 희망 경남시대 [구독 +](#)



안녕한 창녕군수가 지난날 26일 민방경제 회복을 위해 창녕군 재정집행에 모든 역량을 집중키로 하고, 사전성급 보고회를 주재하고 있다. 창녕군 제공

-대한민국 최초 1호 운천도시 지정 후 조성계획은.

"지난해 9월 창녕군은 운천법에 따라 대한민국 최초 1호 '운천도시'에 지정됐다. 올해는 부곡운천이 운천도시에 걸맞은 모습으로 재탄생할 수 있도록 종합계획 수립과 운천수의 계획적이고 안정적인 관리를 위해 공동 급수시설 조성 사업을 추진할 계획이다.

또 부곡운천을 찾는 관광객에게 사계절 볼거리 제공을 위해 인공폭포 조성 사업은 언내 마무리하고, 야간 경관 조명 및 **빛거리** 조성, 부곡운천 르네상스관 리모델링 사업 등을 계획하고 있다. 전국 및 도 단위 체육대회와 전지 훈련팀을 유치하고 창녕국민체육센터에 풋살장을 설치해 부곡운천을 체육형 스포츠관광 메카로 만들고자 한다."

언론 보도자료