

## 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |                |             |       |             |       |    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------------|-------|-------------|-------|----|
| 관리번호              | 3-14                                                                                                                                                                                                                                                                       | 공 약 사업명  | 창녕우포예술촌 조성  |                |             |       |             |       |    |
| 사업주체              | 창녕군/<br>민간                                                                                                                                                                                                                                                                 | 완료시기     | 임기후         | 공약 이행도         |             |       |             |       |    |
| 총사업비              | 6,750백만 원<br>(군 1,750, 기타 5,000)                                                                                                                                                                                                                                           |          |             | 완료             | 이행 후 계속 추진  | 정상 추진 | 일부 추진       | 보류    | 폐기 |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             |                |             | ○     |             |       |    |
| 사업개요              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 이방면 옥천리 124 일원</li> <li>○ 사업기간: 2023년~2027년</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유명 예술인 귀촌 유치(5가구 이상)</li> <li>※ 토지매입, 건축 등 비용은 자부담 원칙으로 함.</li> <li>- 예술촌 공용 공간 및 부대시설(주차장 등) 1식</li> </ul> </li> </ul> |          |             |                |             |       |             |       |    |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분                                                                                                                                                                                                                                                                        | 총 액      | 기투자         | 임기내            |             |       |             | 임기후   |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |             | 2023년          | 2024년       | 2025년 | 2026년       |       |    |
|                   | 계                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,750    | -           | -              | 2,550       | 2,570 | 130         | 1,500 |    |
|                   | 국 비                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | -           | -              | -           | -     | -           | -     |    |
|                   | 도 비                                                                                                                                                                                                                                                                        | -        | -           | -              | -           | -     | -           | -     |    |
|                   | 군 비                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,750    | -           | -              | 50          | 70    | 130         | 1,500 |    |
| 민자 등              | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                      | -        | -           | 2,500          | 2,500       | -     | -           |       |    |
| 추진현황              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우포 문화예술촌 조성사업 검토 보고 : 2023. 5. 24.</li> <li>○ 민선 8기 공약사업 실천계획 수립 : 2023. 7. 20.</li> <li>○ 민선 8기 공약사업 실천계획(보완) 수립: 2023. 10. 10.</li> <li>○ 사업타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 반영(2024년 본예산): 2023. 10. 20.</li> </ul>                        |          |             |                |             |       |             |       |    |
| 공 약 이행률           | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024년 목표 |             | 사업타당성 조사 용역 완료 |             |       |             |       |    |
| 문제점 및 대책          | <p><b>【문제점】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분리도로 개설로 인한 지가 상승으로 부지확보와 유명 예술인 귀촌 유치에 애로점이 있음.</li> </ul> <p><b>【대 책】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 거주 중인 정봉채 갤러리와 연계한 예술인 유치로 사진 마을 형성 유도 또는 예술촌 추진위원회 구성을 통한 투자유치</li> </ul>        |          |             |                |             |       |             |       |    |
| 향후계획              | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예술촌 벤치마킹 추진: 2024. 3~4.</li> <li>○ 사업타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진: 2024. 5~10.</li> </ul>                                                                                                                                               |          |             |                |             |       |             |       |    |
| 주관부서 (팀 명)        | 문화예술과 (문화예술팀)                                                                                                                                                                                                                                                              | 부서장      | 김선경 (☎1460) | 팀 장            | 구병희 (☎1462) | 담당자   | 박경민 (☎1464) |       |    |


## 위치도 및 현황사진

○ 사업 위치도



- ① 뽕밭역(이명면 육천리 139) 2,532㎡ 중 1,000㎡ 미만 농지전용
- ② 피란역(이명면 육천리 124, 125) 2,095㎡ 중 1,000㎡ 미만 농지전용

○ 용도지역 도면



○ 생산관리지역    ○ 보전관리지역    ○ 농림지역



위치도

현황사진