

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-4	공약사업명	산토끼노래동산 레저시설 확충						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	1,270백만 원 (도 780, 군 490)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 이방면 이방로 623 ○ 사업기간: 2023년~2024년 ○ 사업내용: 물놀이터 조성 1식(A=750㎡) 								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	1,270	-	70	1,200	-	-	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	780	-	-	780	-	-	-	
	군비	490	-	70	420	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타시군 우수 물놀이터 벤치마킹 실시: 2024. 2. 28. ○ 실시설계용역 시행 중 								
공약 이행률	5%		2024년 목표	2024. 9. 준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사착공: 2024. 5. ○ 공사준공: 2024. 9. 								
주관부서 (팀명)	관광체육과 (관광정책팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀장	박동열 (☎1522)	담당자	신영훈 (☎1523)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진