

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-7	공약사업명	창녕 국민체육센터 풋살장 설치						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	800백만 원 (도 500, 군 300)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 부곡면 거문리 565-1번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 4.~2024. 6. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 풋살장(인조잔디) 2면 및 부대시설 설치 								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	800	-	800	-	-	-	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	500	-	500	-	-	-	-	
	군비	300	-	300	-	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 완료 : 2023. 10. ○ 공사 착공 : 2023. 12. 								
공약이행률	50%	2024년 목표		사업 완료					
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정절차 이행 이상없음. ○ 사업계획 상 추진일정 일부 지연(설계 변경) 								
향후계획	○ 공사 준공 및 사업완료: 2024. 6.								
주관부서 (팀명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진