

## 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	3-8	공약사업명	북부권 파크골프장 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	7,800백만 원 (도 3,800, 군 4,000)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치: 대합면 등지리 929-1번지 일원</li> <li>○ 사업기간: 2022. 8.~2025. 6.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파크골프장조성: 27홀 조성</li> </ul> </li> </ul>								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	7,800	1,900	2,200	1,900	1,800	-	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	3,800	1,900	700	1,200	-	-	-	
	군비	4,000	-	1,500	700	1,800	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 : 2022. 8.</li> <li>○ 실시설계 및 시설결정 추진 : 2023. 3.</li> <li>○ 토지보상 완료(사유지) : 2024. 2.</li> </ul>								
공약이행률	30%	2024년 목표		공사 착공					
문제점 및 대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정절차 이행 이상없음.</li> <li>○ 재원 조달 여부 문제없음.</li> <li>○ 사업계획 상 추진일정에 따라 이행중임.</li> </ul>								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모환경영향평가 협의 : 2024. 5.</li> <li>○ 군관리계획 결정 및 실시계획 인가고시 : 2024. 7.</li> <li>○ 국유지 손실보상 협의 : 2024. 7.</li> <li>○ 공사 착공 : 2024. 8.</li> <li>○ 공사 준공 : 2025. 6.</li> </ul>								
주관부서 (팀명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진