

공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-3	공약사업명	창녕읍 옥천저수지 둘레길 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	5,000백만 원 (도 3,250, 군 1,750)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕읍 옥천리 1394-58번지 일원 ○ 사업기간: 2024년~2026년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 둘레길 · 맨발길 조성 L=3.0km - 전망대, 쉼터 4개소, 포토존, 경관조명 등 								
연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	5,000	-	-	2,000	1,500	1,500	-	
	국비	-	-	-	-	-	-	-	
	도비	3,250	-	-	1,300	975	975	-	
	군비	1,750	-	-	700	525	525	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광자원개발사업 공모 선정 : 2023. 11. ○ 설계용역 발주 : 2024. 1. 								
공약이행률	5%	2024년 목표		사전절차 이행 및 설계용역 완료					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지사용 협의 및 사전절차 이행 등 : 2024. 6. ○ 공사 착공 : 2024. 7. ○ 공사 준공 : 2026. 6. 								
주관부서 (팀명)	산림녹지과 (공원팀)	부서장	박남규 (☎1670)	팀장	공규섭 (☎1662)	담당자	배용근 (☎1663)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진