

## 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	4-4	공 약 사업명	고암면 원촌저수지 둘레길 조성						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	220백만 원 (군 220)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 고암면 원촌리 289번지 일원</li> <li>○ 사업기간: 2023~2024년</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 둘레길 조성 L=290m, B=1.5~2.0m</li> </ul> </li> </ul>								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	220	-	20	200	-	-	-	
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	220	-	20	200	-	-	-	
민자등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	○ 실시설계용역 착수: 2023. 12.								
공 약 이행률	10%		2024년 목표	2024. 12. 준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계용역 완료: 2024. 5.</li> <li>○ 토지보상 완료 : 2024. 6.</li> <li>○ 사업 착공 : 2024. 7.</li> <li>○ 사업 준공 : 2024. 12.</li> </ul>								
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (관광체육시설팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	한형돈 (☎1542)	담당자	이승엽 (☎1544)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진