

□ 공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)

관리번호	5-6	공 약 사업명	유어면 일반농산어촌개발사업 추진						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	3,990백만 원 (국 2,793, 도 359, 군 838)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 유어면 부곡리 329-7번지 일원 ○ 사업기간: 2019년~2024년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 유어빌리지 종합복지센터 신축 등 								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	3,990	682	2,290	1,018	-	-	-	
	국 비	2,793	478	1,603	712	-	-	-	
	도 비	359	61	206	92	-	-	-	
	군 비	838	143	481	214	-	-	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-	-	
추진현황	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 승인고시 : 2020. 12. 23. ○ 시행계획 승인고시 : 2022. 10. 20. ○ 공사착공 : 2022. 12. 8. 								
공 약 이행률	70%		2024년 목표	준공					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 유어빌리지 종합복지센터 건립: 2024. 8. ○ 조경공사 완료 : 2024. 12. 								
주관부서 (팀 명)	미래전략 추진단 (농촌개발팀)	부서장	김대기 (☎2070)	팀 장	노현도 (☎2102)	담당자	오난영 (☎2103)		

위치도 및 현황사진



위치도



현황사진