

□ **공약사업 관리카드(2024. 3. 10. 기준)**

관리번호	5-7	공 약 사업명	옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급						
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	공약 이행도					
총사업비	12,150백만 원 (국 793, 군 11,357)			완료	이행 후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	보류	폐기
						○			
사업개요	○ 위 치: 계성면 봉산, 광계리, 장마면 강리 일원 ○ 사업기간: 2017.~2026. 12. ○ 사업내용 - 어연양수장 개선 1개소, 송수관로 L=11.3km								
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	임기내				임기후	
				2023년	2024년	2025년	2026년		
	계	12,150	5,641	1,104	100	2,500	2,805	-	
	국 비	793	793	-	-	-	-	-	
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	
	군 비	11,357	4,848	1,104	100	2,500	2,805	-	
민자 등	-	-	-	-	-	-	-		
추진현황	○ 기본조사 대상지구 선정 및 기본조사 실시 : 2017. 4. ○ 기본계획 수립 및 세부설계 착수 : 2020. 8. ○ 시행계획 승인 : 2022. 10. ○ 공사 착공 : 2022. 12.								
공 약 이행률	30%	2024년 목표		공사 추진					
문제점 및 대책	○ 해당없음.								
향후계획	○ 공사 준공 : 2026. 12.								
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	김봉주 (☎1753)		

