

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-11	공약사업명	대지면 소재지 인도 추가 연결					
사업주체	경남도/ 창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	700백만 원 (도 500, 군 200)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 대지면 모산리 일원 ○ 사업기간: 2023년~2024년 ○ 사업내용: 보도정비 L=420m(신설 L=160m, 정비 L=260m)							
추진실적	○ 대지 모산지구 보도정비사업 건의(군→도사업소) : 2022. 12. 23. ○ 실시설계 착수(군) : 2023. 3. 2. ○ 편입물건 감정평가 : 2023. 5. 4. ○ 경상남도도로관리사업소 사업비 재배정(도비) : 2023. 7. 6. ○ 공사 착공 : 2023. 9. 7.							
공 약 이 행 른	90%	2024년 목표	공사 준공					
향 후 추진계획	○ 공사 준공 : 2024. 3.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	700		700				
	국 비							
	도 비	500		500				
	군 비	200		200				
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	