

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-13	공약사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업					
사업주체	창녕군	완료시기	임기 후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,000 백만 원 (도 4,250, 군 750)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕읍, 영산면, 계성면 中 1개소 ○ 사업기간: 2024년 ~ 2026년 (3개년) ○ 사업내용: 화물자동차 공영차고지 조성 ○ 사 업 량: 차고지 1식							
추진실적	○ 중기지방재정계획 반영 및 자체 투자 심사실시. ○ 2024년 지방 전환사업 군특 예산 신청							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표	기본계획 용역 등					
향 후 추진계획	○ 기본계획 용역 : 2024. 3. ○ 토지 보상 : 2025. 12. ○ 실시설계 용역 : 2025. 12. ○ 착공 및 준공 : 2026. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,000			100	2,900	2,000	
	국 비							
	도 비	4,250			85	2,465	1,700	
	군 비	750			15	435	300	
민자 등								
자 체 점검결과	○ 부지선정부터 사업타당성 용역을 통해 절차를 진행할 계획 ○ 사업완료한 타 시군 벤치마킹하여 문제없이 진행중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (교통팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	윤철현 (☎1722)	담당자	최민진 (☎1725)	