

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-2	공약사업명	화왕산 치유의 숲 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,000백만 원 (도 3,250, 군 1,750)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 고암면 감리 산60-1번지 일원 ○ 사업기간: 2020년~2024년 ○ 사업내용: 치유의 숲 조성 A=66ha - 치유센터 2동, 치유 및 명상테크, 숲속유치원, 치유숲길, 탐방로 등							
추진실적	○ 공립 치유의 숲 조성사업 공모사업 선정: 2019. 3. ○ 설계용역 완료 : 2021. 6. ○ 치유의 숲 조성계획 승인(경남도) : 2022. 11. ○ 사업 착공 : 2022. 12.							
공 약 이 행 른	30%	2024년 목표	정상추진					
향 후 추진계획	○ 공사 준공 : 2025. 4. ○ 치유의 숲 개장: 2025. 5.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,000	3,500	1,500				
	국 비							
	도 비	3,250	2,275	975				
	군 비	1,750	1,225	525				
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진							
주관부서 (팀 명)	산림녹지과 (공원팀)	부서장	박남규 (☎1470)	팀 장	공규섭 (☎1662)	담당자	배용근 (☎1663)	