

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-5	공약사업명	함양~창녕~울산간 고속도로 개통					
사업주체	국가	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,886,200백만 원 (국 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 함양~거창~합천~의령~창녕~밀양~울산 ○ 사업기간: 2010년~2025년 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 도로 건설 L= 144.8km(4차선)[창녕군 구간 L=14.64km] 							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창녕~밀양구간 공사착공 (L= 28.54km) : 2016. 10. ○ 합천~창녕구간 공사착공(L= 39.3km) : 2018. 2. <ul style="list-style-type: none"> ↳ 창녕구간 7.14km ○ 함양~합천구간 공사착공(L= 34.09km) : 2018. 2. 							
공 약 이 행 률	60%		2024년 목표	창녕~밀양간 도로 준공				
향 후 추진계획	○ 함양~창녕 간 준공 : 2025.12							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이 후
	계	5,886,200	4,986,200	300,000	300,000	300,000		
	국 비	5,886,200	4,986,200	300,000	300,000	300,000		
	도 비							
	군 비							
	민자 등							
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (도로팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	임현도 (☎1762)	담당자	안민용 (☎1763)	