

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-6	공약사업명	영남일반산업단지 조성사업 조속 추진					
사업주체	민간	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	360,000백만 원 (민간 360,000백만 원)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
						○		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 창녕군 대합면 도개·대동·등지리 일원</li> <li>○ 사업기간: 2017. ~ 2026.</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산업단지 조성 1,409,527㎡</li> </ul> </li> </ul>							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업단지 계획 승인 : 2017. 1. 5.</li> <li>○ 영남일반산업단지 조성사업 제3차 제안 공고 : 2023. 5. 19.</li> <li>○ 건설사주식인수 완료(SK건설30%3억 대우조선해양건설10%1억) : 2023. 12. 29.</li> <li>○ 영남일반산업단지(주) 채권개척서(인) 재출동호건설 부산강서산단 : 2024. 1. 4.</li> </ul>							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표	구성원 변경완료 및 보상업무추진					
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주식, 채권양수도 계약 및 구성원 변경 완료 : 2024. 1.</li> <li>○ 추진계획 수립[경기상황을 고려한 일정 협의 등] : 2024. 2. ~ 3.</li> <li>○ 군의회 간담회 및 주민설명회 개최 : 2024. 3. ~ 4.</li> <li>○ 신탁사 선정 및 금융주관사 협의 : 2024. 4. ~ 계속</li> <li>○ 보상업무 추진 지장물 조사 및 보상공고, 감정평가 등 : 2024. 하반기</li> </ul>							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	360,000	4,200	-	20,800	196,500	138,500	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-
	민자 등	360,000	4,200	-	20,800	196,500	138,500	-
자 체 점검결과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제3차 제안 공모를 통해 우선 사업시행자를 선정하였고 기존 사업시행자 구성원간 원만한 합의로 구성원 변경을 추진하였으며 기존 구성원(건설사) 지분 일부를 인수하는 등 그 간 지지부진 했던 산단 조성사업의 재추진의 기틀을 마련하였음</li> </ul>							
주관부서 (팀 명)	일자리경제과 (산업단지조성팀)	부서장	이성봉 (☎1680)	팀 장	전봉호 (☎1792)	담당자	김대익 (☎1794)	