

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	1-8	공약사업명	시가지 공영주차장 확대 조성 (창녕읍, 남지읍, 영산면)					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	6,576 백만 원 (도 2,594, 군 3,982)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소, 영산면 1개소 ○ 사업기간: 2023 ~ 2024. (2개년) ○ 사 업 량: 시가지 공영주차장 조성 4개소 							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창녕읍 1개소 토지보상완료, 실시설계 용역 진행중 ○ 남지읍 2개소 토지보상완료 ○ 영산면 1개소 조성사업 완료 							
공 약 이 행 률	25%	2024년 목표		100%				
향 후 추진계획	○ 창녕읍 1개소, 남지읍 2개소 사업 완료 : 2024. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	6,576		1,700	4,876			
	국 비							
	도 비	2,594		850	1,744			
	군 비	3,982		850	3,132			
민자 등								
자 체 점검결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지 보상절차 완료 ○ 마을주민들 의견 수렴하여 사업착공 및 준공 문제없음 							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (교통팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	윤철현 (☎1722)	담당자	박용주 (☎1723)	