

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	2-10	공약사업명	창녕읍·남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	32,877백만 원 (도 754, 군 15,458, 기타 16,665)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕군 창녕읍·남지읍 일원 ○ 사업기간: 2013년~ ※ 남지읍: 2020년~ ○ 사업량(배관거리) <ul style="list-style-type: none"> - 창녕읍 34,167m - 남지읍 6,820.5m 							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창녕읍 도시가스 공급 이행협약 체결 창녕군 ↔ 경남에너지(주): 2013. 3. ○ 창녕읍 내 도시가스 공급 시작 : 2014. 11. ○ 남지읍 도시가스 공급 업무협약체결 창녕군 ↔ 경남에너지(주): 2020. 11. ○ 남지읍 내 도시가스 공급 시작 : 2022. 9. ○ 창녕읍 도시가스 공급 배관 거리 : 34,167m ○ 남지읍 도시가스 공급 배관 거리 : 6,820.5m 							
공 약 이 행 른	37%	2024년 목표		2024년 사업구간 확정 및 추진				
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 도시가스 사업구간 선정 : 2024. 1. ~ 2. ○ 추진계획 수립 : 2024. 2. ~ 3. ○ 착공 및 준공((주)경남에너지 시행) : 2024. 3. ~ 12. ○ 2025년 도시가스 사업구간 수요조사: 2024. 10. ~ 12. ○ 정산 : 2024. 12. ~ 2025. 2.1 							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	32,877	23,895	1,463	1,463	757	757	4,542
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	754	-	57	57	80	80	480
	군 비	15,458	8,056	1,329	1,329	593	593	3,558
	민자 등	16,665	15,839	77	77	84	84	504
자 체 점검결과	정상추진							
주관부서 (팀 명)	일자리경제과 (지역경제팀)	부서장	이성봉 (☎1682)	팀 장	우성분 (☎1683)	담당자	이서정 (☎1685)	