

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	2-11	공약사업명	창녕영산 행복주택 건설사업				
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도			
총사업비	22,400백만 원 (군 4,000, 기타 18,400)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)
					○		
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 영산면 서리 175번지 일원 ○ 사업기간: 2019. ~ 2025.(7년간) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적: 8,027㎡, 연면적 8,581.4㎡ - 층/동 수: 1층~12층 / 3동 - 주차대수: 지상 110대 - 입주대상: 청년, 신혼부부, 주거급여 수급자, 고령자 - 세대비율: 25㎡ (76세대) / 36㎡ (28세대) / 44㎡ (46세대) ○ 시 행 사: 한국토지주택공사 경남본부 						
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ LH 창녕영산 행복주택지구 후보지 선정 : 2019. 9. ○ 창녕영산 행복주택사업 업무협약 : 2019. 10. ○ 구 영산고등학교 철거공사 : 2021. 6. ○ 공공주택건설 사업계획 승인 신청(국토부) : 2021. 7. ○ 창녕군 공유재산심의회 심의(원안가결) : 2021. 9. ○ 창녕영산 행복주택사업 업무실시협약 체결 : 2021. 12. ○ 2022년 제1차 지방재정 중앙투자사업 심사 승인 : 2022. 3. ○ 주택건설사업계획승인 : 2022. 7. ○ 문화재 발굴 용역 업체 선정 : 2022. 9. ○ 문화재 발굴 허가 : 2022. 10. ○ 문화재 발굴 종료 : 2022. 12. ○ 공공지원금 및 문화재 발굴비 지급 : 2022. 12. ○ 공사 착공 : 2023. 5. 						
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표	97%				
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 입주자 모집 : 2024. 4. ○ 공사 준공 : 2025. 2. ○ 입 주 : 2025. 5. 						

연도별 소요예산 (백만 원)	구분	총액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	22,400	5,900	9,200	7,300			
	국비							
	도비							
	군비	4,000	4,000					
	기타	18,400	1,900	9,200	7,300			
자체 점검결과	○ 영산행복주택 2동, 3동 기초타설 완료하였으며, 정상적으로 추진되고 있음.							
주관부서 (팀명)	도시건축과 (주택팀)	부서장	신근기 (☎1380)	팀장	정재호 (☎1382)	담당자	김진성 (☎1385)	