

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	2-12	공약사업명	도천면 청사 이전					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,000백만 원 (군 5,000)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 창녕군 도천면 일리 664 ○ 사업기간: 2023년~ 2027년 ○ 사업내용 도천면사무소 청사 신축공사 건립 1식 							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도천면 청사 건립추진위원회 위촉 및 발족식 : 2023. 5. 19. ○ 중기 공유재산 관리계획 수립 및 반영 : 2023. 10. ○ 중기 지방재정계획 수립 및 반영 : 2023. 10. ○ 도천면 청사 신축사업 타당성 용역 발주 : 2023. 12. 							
공 약 이 행 른	25 %	2024년 목표		창녕군관리계획결정 용역 실시				
향 후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 창녕군관리계획(용도지역.공공청사) 결정(변경) : 2024. 2. ○ 경남도 지방재정투자사업 심사 : 2026. 2. ○ 경남도 공공건축 사업계획 사전검토 : 2026. 3. ○ 건축설계공모 : 2026. 4.~6. ○ 기본 및 실시 설계용역 : 2026. 6.~8. ○ 경남도 건축 계약심사 : 2026. 9. ○ 공사착공 : 2026. 10. ○ 공사준공 : 2027. 12. 31. 							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,000		50	100	-	650	4,200
	국 비							
	도 비							
	군 비	5,000		50	100	-	650	4,200
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진							
주관부서 (팀 명)	재무과 (공유재산팀)	부서장	윤희정 (☎1260)	팀 장	정해수 (☎1302)	담당자	김영덕 (☎1303)	