

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	2-8	공약사업명	장애인복지시설 집적화 단지 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,490백만 원 (지방소멸대응기금 3,160, 군 2,330)			완료	정상 추진	일부 추진	미추진	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 창녕읍 탐하리 41번지 일원 ○ 사업기간: 2022년 ~ 2025년 ○ 사업내용 - 장애인복지시설 신축 1식							
추진실적	○ 공유재산 관리계획 승인 : 2022. 10. 7. ○ 지방재정투자 심사 승인 : 2022. 11. 14. ○ 부지 매입 : 2023. 3. 23. ○ 건축기획 설계용역 : 2023. 4.~ 8. ○ 공공건축 사업계획 사전검토 승인(도) : 2023. 9. 5. ○ 공공건축 심의(군) : 2023. 10. 26.							
공 약 이 행 른	20%		2024년 목표	건축설계 완료, 공사착공				
향 후 추진계획	○ 설계공모 및 심사 : 2023. 12.~2024. 2. ○ 실시 설계 및 공사 계약심사(도) : 2024. 2.~2024. 9. ○ 착공 및 준공 : 2024. 10.~2025. 9.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,490		950	2,724	1,816		
	지방소멸 대응기금	3,160		890	1,362	908		
	도 비							
	군 비	2,330		60	1,362	908		
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상적으로 추진되고 있음.							
주관부서 (팀 명)	행복나눔과 (장애인복지)	부서장	송필남 (☎1110)	팀 장	박시영 (☎2112)	담당자	김선주 (☎2113)	