

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	2-9	공약사업명	노인회 창녕군지회 및 노인복지회관 엘리베이터 설치					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	500백만원 (군비 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 창녕읍 화왕산1로 26 ○ 사업기간: 2023년 ~ 2027년 ○ 사업내용: (사)대한노인회 창녕군지회 건물 내 엘리베이터 설치							
추진실적	○ 노인회 지회 의견 청취 ○ 계획 수립 및 법률 등 검토							
공 약 이 행 른	5%	2024년 목표	타당성 조사 용역 및 예산 확보					
향 후 추진계획	○ 타당성 조사 용역 및 예산확보 ○ 타당성 조사 용역 결과에 따른 추진 방향 결정							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	500	-	-	20	-	30	450
	국 비	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-
	군 비	500	-	-	20	-	30	450
	민자 등	-	-	-	-	-	-	-
자 체 점검결과	○ 타당성 조사 용역 소요예산 대비 사업의 실효성 검토 필요							
주관부서 (팀 명)	노안여성아동과 (노인복지팀)	부서장	석혜경 (☎1400)	팀 장	신선정 (☎1402)	담당자	곽은영 (☎1405)	