

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-10	공약사업명	중부권 파크골프장					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,600백만 원 (군비 5,600)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 고암면 우천리 661번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 4. 1.~2026. 8. ○ 사업내용 - 파크골프장조성: 27홀 조성							
추진실적	○ 사업타당성조사용역 및 기본계획 수립 ○ 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 ○ 토지보상계획 안내							
공 약 이 행 른	5%	2024년 목표	실시설계 완료					
향 후 추진계획	○ 소규모환경영향평가 협의 ○ 군관리계획 결정 및 실시계획 인가고시 ○ 국유지 손실보상 협의 ○ 공사 착공 및 준공							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,600		200	1,500	3,000	900	
	국 비							
	도 비							
	군 비	5,600		200	1,500	3,000	900	
민자 등								
자 체 점검결과	○ 기본계획에 따른 사업타당성 확보 완료 ○ 행정절차 및 인허가 협의 추진 이상없음							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)	