

(2023. 12월 말 기준)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|----|
| 관리번호 | 3-12 | 공약사업명 | 부곡온천 활성화 (부곡하와이 중심, 경관 조명 설치) | | | | | |
| 사업주체 | 창녕군 | 완료시기 | 임기내 | 부서 자체평가 이행도 | | | | |
| 총사업비 | 1,500백만 원 (국비 50%, 도비 15%, 군비 30%) | | | 완료 (이행후 계속) | 정상 추진 | 일부 추진 | 미추진 (보류, 폐기) | |
| | | | | | ○ | | | |
| 사업개요 | ○ 위 치: 창녕군 부곡면 거문리 일원 ○ 사업기간: 2024. 2.~2025. 9. ○ 사업내용: - 온천중앙로 빗거리 조성 L=650m - 분수공원(A=3,891㎡) 및 소공원(A=3,118㎡) 야간 경관 조형물 설치 - 벚꽃 산책길→사계절 온천수 실개천길 조성 L=500m | | | | | | | |
| 추진실적 | ○ 2024년 경상남도 관광자원개발사업 국도비 사업비 확보 - 사업 신청: 2023. 5.~6. - 대상 선정: 2023. 11. 6. | | | | | | | |
| 공 약 이 행 른 | 10% | 2024년 목표 | 부곡온천 빗거리 공사 시행 | | | | | |
| 향 후 추진계획 | ○ 기본계획 및 실시설계 용역 :2024. 2.~7. ○ 공사 착공: 2024. 9. | | | | | | | |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분 | 총 액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 이후 |
| | 계 | 1,500 | - | - | 1,500 | - | - | - |
| | 국 비 | 750 | - | - | 750 | - | - | - |
| | 도 비 | 225 | - | - | 225 | - | - | - |
| | 군 비 | 525 | - | - | 525 | - | - | - |
| 민자 등 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자 체 점검결과 | ○ 2024년 본예산 편성 및 본격 사업추진 계획 | | | | | | | |
| 주관부서 (팀 명) | 관광체육과 (온천팀) | 부서장 | 손전식 (☎1520) | 팀 장 | 남현석 (☎1592) | 담당자 | 김리호 (☎1593) | |