

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-14	공약사업명	창녕우포예술촌 조성					
사업주체	창녕군/ 민간	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	6,750백만 원 (군 1,750, 민자 5,000)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 이방면 옥천리 124 일원 ○ 기 간: 2023년~2027년 ○ 사업량: - 유명 예술인 귀촌 유치(5가구 이상) ※ 토지매입, 건축 등 비용은 자부담 원칙으로 함. - 예술촌 공용 공간 및 부대시설(주차장 등) 1식							
추진실적	○ 우포 문화예술촌 조성사업 검토 보고 : 2023. 5. 24. ○ 민선8기 공약사업 실천계획 수립 : 2023. 7. 20. ○ 민선8기 공약사업 실천계획(보완) 수립: 2023. 10. 10. ○ 사업타당성 조사 및 기본계획 수립 용역비 반영(2024년 본예산): 2023. 10. 20.							
공 약 이 행 른	10%	2024년 목표	사업타당성 조사 용역 완료					
향 후 추진계획	○ 예술촌 벤치마킹 추진: 2024. 3. ○ 사업타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진: 2024. 4 ~ 10.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	6,750	-	-	2,550	2,570	130	1,500
	국 비	0	-	-	0	0	0	0
	도 비	0	-	-	0	0	0	0
	군 비	1,750	-	-	50	70	130	1,500
	민자 등	5,000	-	-	2,500	2,500	0	0
자 체 점검결과	○ 분리도로 개설로 인한 지가 상승으로 부지확보와 유명 예술인 귀촌 유치에 애로점이 있음. - 현재 거주 중인 정봉채 갤러리와 연계한 예술인 유치로 사진마을 형성 유도 또는 예술촌 추진위원회 구성을 통한 투자유치							
주관부서 (팀 명)	문화예술과 (문화예술팀)	부서장	김선경 (☎1460)	팀 장	구병희 (☎1462)	담당자	박경민 (☎1464)	