

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-4	공약사업명	산토끼노래동산 레저시설 확충					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	1,200백만 원 (도비 780, 군비 420)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 이방면 이방로 623 ○ 사업기간: 2023년~2024년 ○ 사업내용: 물놀이터 조성 1식(A=750㎡)							
추진실적	○ 2024년도 관광자원개발사업 공모사업 선정: 2023. 11. 6.							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표		준공				
향 후 추진계획	○ 실시설계 용역: 2024. 1.~5. ○ 공사 착공 : 2024. 6. ○ 공사 준공 : 2024. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	1,200			1,200			
	국 비							
	도 비	780			780			
	군 비	420			420			
	민자 등							
자 체 점검결과	○ 행정절차 이행 이상없음 ○ 재원 조달 여부 문제없음 ○ 사업계획 상 추진일정에 따라 이행중임							
주관부서 (팀 명)	관광 체육과 (관광정책팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	박동열 (☎1522)	담당자	신영훈 (☎1523)	