

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-7	공약사업명	창녕 국민체육센터 풋살장 설치					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	800백만 원 (군비 800)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 부곡면 거문리 565-1번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 4. 1.~12. 31. ○ 사업내용 - 풋살장(인조잔디) 2면 및 부대시설 설치							
추진실적	○ 실시설계 완료 ○ 공사 착공							
공 약 이 행 률	35%	2024년 목표		사업 완료				
향 후 추진계획	○ 공사 준공 및 사업완료							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	800		800				
	국 비							
	도 비	500		500				
	군 비	300		300				
민자 등								
자 체 점검결과	○ 행정절차 이행 이상없음 ○ 사업계획 상 추진일정 일부 지연(설계 변경)							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)	