

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-8	공약사업명	북부권 파크골프장 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	7,800백만 원 (도비 3,800, 군비 4,000)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 대합면 등지리 929-1번지 일원 ○ 사업기간: 2022. 8. 1.~2025. 6. 30. ○ 사업내용 - 파크골프장조성: 27홀 조성							
추진실적	○ 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 ○ 토지보상 완료(사유지) ○ 실시설계 및 시설결정 추진							
공 약 이 행 률	20%	2024년 목표		공사 착공				
향 후 추진계획	○ 소규모환경영향평가 협의 ○ 군관리계획 결정 및 실시계획 인가고시 ○ 국유지 손실보상 협의 ○ 공사 착공 및 준공							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	7,800	1,900	2,200	1,900	1,800		
	국 비							
	도 비	3,800	1,900	700	1,200			
	군 비	4,000		1,500	700	1,800		
민자 등								
자 체 점검결과	○ 행정절차 이행 이상없음 ○ 재원 조달 여부 문제없음 ○ 사업계획 상 추진일정에 따라 이행중임							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)	