

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	3-9	공약사업명	남부권 파크골프장					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	3,500백만 원 (군비 3,500)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 남지읍 남지리 39번지 일원 ○ 사업기간: 2023. 6. 1.~2024. 12. ○ 사업내용 - 파크골프장조성: 36홀 조성							
추진실적	○ 실시설계 용역 완료 ○ 소규모환경영향평가 협의 완료 ○ 하천점용허가 협의							
공 약 이 행 른	30%		2024년 목표	공사 준공				
향 후 추진계획	○ 하천점용허가 신청 ○ 공사 착공 및 준공							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	3,500		100	3,400			
	국 비							
	도 비							
	군 비	3,500		100	3,400			
민자 등								
자 체 점검결과	○ 재원 및 행정절차 진행 등 이행상 문제없음 ○ 사업계획 상 이상없이 추진중							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (체육지원팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	유재선 (☎1482)	담당자	김태현 (☎1483)	