

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-2	공약사업명	달창저수지 수변공원 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,600백만 원 (국 50%, 도 15%, 군 35%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 성산면 후천리(정녕리, 냉천리) 일원 ○ 사업기간: 2023~2026년 ○ 사업내용 - 도로 확·포장 L=320.0m, 주차장 조성 A=2,660㎡ - 둘레길 조성 L=1.5km, 산책로 조성 L=3.13km							
추진실적	○ 달창저수지 수변관광 조성사업(1단계) 추진중 : 공정률 85% ○ 달창저수지 수변관광 조성사업(2단계) 실시설계용역 추진중							
공 약 이 행 률	50%	2024년 목표	1단계 사업 준공					
향 후 추진계획	○ 사업구역 일원 농업진흥구역 해제 추진 및 용도변경 신청 ○ 달창저수지 수변관광 조성사업(1단계) 준공							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,600		2,000		3,600		
	국 비	2,800		1,000		1,800		
	도 비	840		300		540		
	군 비	1,960		700		1,260		
	민자 등							
자 체 점검결과	○ 1단계 사업 정상 추진 중 ○ 2단계사업 농업진흥구역 해제 및 용도변경 추진이 어려울 경우 개발행위로 군에서 허가할 수 있는 사업으로 검토							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (시설팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	한형돈 (☎1542)	담당자	이승엽 (☎1544)	