

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-3	공약사업명	창녕읍 옥천저수지 둘레길 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	5,000백만 원 (도 3,250, 군 1,750)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 창녕읍 옥천리 1394-58번지 일원 ○ 사업기간: 2024년~2026년 ○ 사업내용: 둘레길(3.0km) 조성 1식 - 데크 산책로, 쉼터 4개소, 포토존, 경관조명 조성 등							
추진실적	○ 지방재정투자심사 완료: 2023. 6. ○ 중기지방재정계획 반영: 2023. 10. ○ 2024년도 예산 반영 : 2023. 12.							
공 약 이 행 률	5%	2024년 목표	설계용역 및 착공					
향 후 추진계획	○ 설계 용역 및 토지사용 협의: 2024. 1.~10. ○ 공사 착공 및 준공 : 2024. 11.~2026. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	5,000			2,000	1,500	1,500	
	국 비							
	도 비	3,250			1,300	975	975	
	군 비	1,750			700	525	525	
	민자 등							
자 체 점검결과	○ 정상추진							
주관부서 (팀 명)	산림녹지과 (공원팀)	부서장	박남규 (☎1470)	팀 장	공규섭 (☎1662)	담당자	서원우 (☎1664)	